

別紙

I. 事業評価総括表（令和元年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に要 した経費	交付金充当額	備 考
	二 公共用施 設に係る整 備、維持補修 又は維持運営 措置	天神木橋付近河川敷道路舗装 工事	忍野村	4,791,960	4,400,000	

II. 事業評価個表（令和元年度）

番号	措置名	交付金事業の名称				
	二 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営措置	天神木橋付近河川敷道路舗装工事				
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		忍野村				
交付金事業実施場所		忍野村内野地内				
交付金事業の概要		生活道路として使用している未舗装道路の舗装工事 施工延長 L=330m				
交付金事業に係る都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		<p>交付金事業に係る主要施策・施策：第6次忍野村総合計画 基本計画（平成29年度～平成32年度）</p> <p>第2章 定常的施策の推進</p> <p>第2 【インフラ整備】暮らしやすくなる村づくり</p> <p>1 道路網の整備</p> <p>(2) 歩道の整備 小中学生が安全に歩いて通学できるよう、また村民が健康のため歩くきっかけを提供できるよう、通学路を中心とした歩道の整備に努めます。</p> <p>当該工事箇所事故件数0件、苦情件数0件</p>				
事業開始年度		平成29年度	事業終了（予定）年度	平成32年度		
事業期間の設定理由		第6次忍野村総合計画の終期				
交付金事業の成果目標及び成果実績		成果目標	成果指標	単位	評価年度	令和2年度
		事故件数0件	事故件数0件	成果実績	件	
		苦情件数0件	苦情件数0件	目標値	件	
				達成度	%	
		評価年度の設定理由				
		事業完了翌年度に評価を実施				
		交付金事業の定性的な成果及び評価等				
		舗装工事により水たまり轍が無くなり当該地区の道路の利便性が向上した。				
評価に係る第三者機関等の活用の有無						
無し						

交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和元年度	年度	年度
	舗装工	活動実績	m ²	1,119		
		活動見込	m ²	1,119		
		達成度	%	100.0%		
交付金事業の総事業費等	令和元年度	年度	年度	備考		
総事業費	4,791,960					
交付金充当額	4,400,000					
うち文部科学省分						
うち経済産業省分	4,400,000					
交付金事業の契約の概要						
契約の目的		契約の方法	契約の相手方	契約金額		
天神木橋付近河川敷舗装工事		指名競争入札	有限会社三浦建材土木	4,791,960		
交付金事業の担当課室	建設課					
交付金事業の評価課室	建設課					